

Elbbrücke Neu Darchau/Darchaugeplanter Projektablauf

	Datum /Zeit	Leistung	Bemerkung
1. Phase	Januar 2020	Beauftragung der Ingenieurleistungen Leistungsphasen (LPH 1-4), Ing. Büro Leonhardt Andrä und Partner/GRASSL	
	Februar 2020	Antrag zur Aufnahme in das Mehrjahresprogramm 2023-2025 nach dem Niedersächsischem-Gemeinde-Verkehrs-Finanzierungs-Gesetz (NGVFG) beim Niedersächsischen Landesbetrieb für Straßenbau und Verkehr - Geschäftsbereich Lüneburg (NLSTBV)	Zuwendungsfähige Baukosten = 60 Mio (Zzgl. Grunderwerb, Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen = 1,4 Mio€) Fördersatz 75 % ----> rd. 46 Mio Förderung
	Februar 2020	Anlaufberatung zur Planung und Durchführung des Planfeststellungsverfahrens (PFV) zum Bau der Elbbrücke Neu Darchau/Darchau mit Ing. Büro Leonhardt Andrä und Partner/GRASSL	
	14 Monate	LPH 1-4: Grundlagenermittlung, Vor-, Entwurfs- und Genehmigungsplanung sowie Landschaftspflegerische Begleitplanung (LBP)BP und Flächenbeschaffung (Grunderwerb)	2020 = 1,8 Mio € aus Kreismitteln
			2021= 0,6 Mio € aus Kreismitteln
	April 2021	1. Kostenprüfstation	Kostenfeststellung in der Entwurfsplanung (Meldung an den NLSTBV)
	1 Monat	Beschlussvorlagen	PFV soll eingeleitet werden (Politische Gremien)
2. Phase	Mai 2021	Antrag auf Planfeststellung	Zuständige Planfeststellungsbehörde: Regional- und Bauleitplanung LK Lüneburg
	12 Monate	Planfeststellungsverfahren (PFV)	Überlagerung durch PFV zum Hochwasserschutz Neu Darchau /Katemin, Planfeststellungsbehörde Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz- Geschäftsbereich Lüneburg (NLWKN)
			Verzögerungen im Verfahren durch Einwände möglich (TÖB'S Naturschutzrecht, Grunderwerb u.a.)
	Mai 2022	Planfeststellungsbeschluss	Veröffentlichung und Auslegung
	2 Monat	Widerspruchsfrist /Bescheid	Verzögerungen durch Einwände bzw. Klageverfahren möglich
	Juli 2022	Planfeststellungsbescheid	
	Juli 2022	2. Kostenprüfstation	Evtl. Kostensteigerungen resultierend aus Auflagen des Planfeststellungsbeschlusses
	1 Monate	Beschlussvorlagen	Bauprojekt wird umgesetzt (Politische Gremien)

Elbbrücke Neu Darchau/Darchaugeplanter Projektablauf

	Datum /Zeit	Leistung	Bemerkung
3. Phase	August 2022	Beauftragung der Ingenieurleistungen LPH 5-9, Leonhardt Andrä und Partner/GRASSL	2022-2026 = 1,6 Mio € aus Kreismitteln
	Oktober 2022	Baureifemeldung an den NLSTBV	
	8 Monate	LPH 5:Ausführungsplanung	
	April 2023	3. Kostenprüfstation	Belastbare Kostenberechnung nach Ausführungsplanung
	April 2023	Antrag zur Aufnahme in das Jahresbauprogramm 2024-2026 (NGVFG)	
	Mai 2023	Bescheid zur Aufnahme in das Jahresbauprogramm 2024 (NGVFG)	
	2 Monat	LPH 6: Vorbereitung der Vergabe	
	Juli 2023	LPH 7 (1): Ausschreibung der Bauleistung	Europaweite Ausschreibung
	2 Monate	Submission, Wertung, Aufklärungsgespräche	
	September 2023	LPH 7 (2):Vergabe der Bauleistung	
4. Phase	Oktober 2023	Baubeginn	
	36 Monate	Bauzeit LPH 8: Oberbauleitung	Witterungsbedingte Verzögerungen durch Witterungseinflüsse und Hochwasserereignisse möglich
	Oktober 2026	Bauende /Verkehrsfreigabe LPH 9: Objektbetreuung	