

Sitzungsvorlage
Info-Vorlage

Nr.: 2023/622

Sachstand Digitalpakt

Ausschuss Schule und Kultur (Kreisschulausschuss)	01.06.2023	TOP 7.1.
--	------------	----------

Die bisherige Sachbearbeiterin ist seit 11.04.2023 erkrankt und scheidet zum 31.05.2023 auf eigenen Wunsch aus dem Arbeitsverhältnis aus. Das Team der Schulverwaltung kann diesen Ausfall einer Vollzeitkraft nicht kompensieren; der Verwaltungsleitung liegen Mitteilungen über drohende Arbeitsrückstände / Gefährdungsanzeigen mit dem Hinweis auf den drohenden Verlust von Fördermitteln vor. Das Team der Schulverwaltung ist nach Kräften bemüht, die anstehenden Aufgaben zu erledigen. Der Fachdienst 10 (Personal) versucht, die Stelle zu besetzen; ggf. soll am 20.05.23 die Stelle ausgeschrieben werden. Das Ergebnis bleibt abzuwarten. Die Situation wird dadurch verschärft, dass im Bereich der Schulverwaltung weitere Stellenanteile unbesetzt sind.

Auch nach Rücksprache mit dem Gebäudemanagement wird zum Sachstand Digitalpakt wie folgt berichtet:

- a) Bernhard-Varenius-Schule Hitzacker:
Die Abnahme der Baumaßnahme ist geplant für 01.06.2023.

Die Sporthalle soll über Richtfunk angebunden werden. Es wird im UG ein Unterrichtsraum mit entsprechenden Anschlüssen eingerichtet und die Halle mit WLAN versorgt. Die Maßnahme befindet sich zurzeit in Planung. Umsetzung voraussichtlich bis Ende der Herbstferien.

- b) Elbauenschule Gartow (Grund- und Oberschule)
Die Abnahme der Baumaßnahme OS Gartow ist geplant für 08.06.2023.
Zeitplan der Grundschule bleibt bestehen.

- c) BBS Lüchow
Eine Aufteilung der Maßnahmen hat stattgefunden. Die Schule hat bereits mit der Planung und Umsetzung begonnen.

Die Kostenschätzung des Fachplaners wird uns diese Woche zugehen (werde ich direkt nachreichen). Die Umsetzung wird sich vermutlich bis in die Osterferien 2024 ziehen.

Die Kosten für die Anbindung der Jeetzel Oberschule sind noch nicht konkret geschätzt. Die Anbindung der Sporthalle kann über eine direkte Glasfaserverbindung zur Schule (Gymnasium, Schulweg 2) erfolgen. Die geplante Sanierung der Sporthalle wird hier mitberücksichtigt.

- d) Jeetzel-Oberschule Lüchow
Die Arbeiten laufen und Gebäudemanagement ist mit dem Stand der Umsetzung zufrieden, nach aktuellem Stand kann der Zeitplan eingehalten werden.

- e) Gymnasium Lüchow
Anschaffung digitaler Arbeitsgeräte geplant

- f) KGS Drawehn-Schule Clenze
Arbeiten laufen; Fertigstellung ist für Sommerferien geplant. Restarbeiten ggf. bis zu den Herbstferien

- g) Fritz-Reuter-Gymnasium Dannenberg
Eine Bestandsaufnahme ist erfolgt und das Leistungsverzeichnis wird erstellt. Die Umsetzung der Maßnahme wird vermutlich in den Osterferien 2024 beendet sein.

In der Sporthalle kommt eine Glasfaserleitung aus der NBS an, welche voraussichtlich genutzt werden kann. Genauere Planung ab Sommerferien.

- h) Nicolas-Born-Schule Dannenberg
Wegen der geplanten Kernsanierung werden keine Gelder des Digitalpakts in die Netzwerkinfrastruktur investiert. WLAN-Versorgung soll stabilisiert und digitale Arbeitsgeräte angeschafft werden.

Finanzielle Auswirkungen:

Mittel des Digitalpakts 1,9 Mio EUR

gez. D. Schulz