Sitzungsvorlage**Nr.: 2023/682****Info-Vorlage****Sachstand Digitalpakt**

Ausschuss Schule und Kultur (Kreisschulausschuss)	28.08.2023	TOP 8.2.
--	------------	----------

Die bisherige Sachbearbeiterin ist zum 31.05.2023 auf eigenen Wunsch aus dem Arbeitsverhältnis ausgeschieden. Das Team der Schulverwaltung kann diesen Ausfall einer Vollzeitkraft nicht kompensieren; der Verwaltungsleitung liegen Mitteilungen über drohende Arbeitsrückstände / Gefährdungsanzeigen mit dem Hinweis auf den drohenden Verlust von Fördermitteln vor. Das Team der Schulverwaltung ist nach Kräften bemüht, die anstehenden Aufgaben zu erledigen. Der Fachdienst 10 (Personal) versucht, die Stelle zu besetzen. Für die ausgeschriebene Stelle sind leider keine Bewerbungen eingegangen, sodass die Stelle auch weiterhin durch das Team der Schulverwaltung abgefangen wird. Die Situation wird dadurch verschärft, dass im Bereich der Schulverwaltung weitere Stellenanteile unbesetzt sind.

Erfreulicherweise kann die Besetzung der Stelle zum 01.10.2023 erwartet werden; wenn auch nur mit 30 statt 39 Wochenstunden.

Es wurden alle möglichen Gelder aus dem Digitalpakt beantragt. Die bereits bewilligten Zuwendungen sowie den Bearbeitungsstand der Beschaffungen erhalten Sie als tabellarische Übersicht. Das Ergebnis der weiteren gestellten Anträge befindet sich noch in der Prüfung.

Auch nach Rücksprache mit dem Gebäudemanagement wird zum Sachstand Digitalpakt wie folgt berichtet:

a) Bernhard-Varenius-Schule Hitzacker:

Die Abnahme hat am 06.07.2023 stattgefunden, Mängelbeseitigung steht aus.
Anschaffung digitaler Arbeitsgeräte geplant.

Die Sporthalle soll über Richtfunk angebunden werden. Es wird im UG ein Unterrichtsraum mit entsprechenden Anschlüssen eingerichtet und die Halle mit WLAN versorgt. Die Maßnahme befindet sich zurzeit in Planung. Umsetzung voraussichtlich bis Ende der Herbstferien.

b) Elbauenschule Gartow (Grund- und Oberschule)

Die Abnahme der Baumaßnahme OS Gartow ist geplant für 08.06.2023.
Die Abnahme hat stattgefunden nun steht die Rückmeldung zur Mängelbeseitigung aus.
Der Zeitplan der Grundschule bleibt bestehen.
Anschaffung digitaler Arbeitsgeräte geplant.

c) BBS Lüchow

Eine Aufteilung der Maßnahmen hat stattgefunden. Die Schule hat bereits mit der Planung und Umsetzung begonnen.

Submission am 04.07.2023, das Angebot liegt beim Fachplaner zur Prüfung. Die Umsetzung wird sich vermutlich bis in die Osterferien 2024 ziehen.

Die Kosten für die Anbindung der Jeetzel-Oberschule sind noch nicht konkret geschätzt.
Die Anbindung der Sporthalle kann über eine direkte Glasfaserverbindung zur Schule (Gymnasium, Schulweg 2) erfolgen. Die geplante Sanierung der Sporthalle wird hier mit berücksichtigt.

Anschaffung digitaler Arbeitsgeräte geplant.

d) Jeetzel-Oberschule Lüchow

Die Arbeiten laufen und Gebäudemanagement ist mit dem Stand der Umsetzung zufrieden. Der Durchführungsfortschritt verläuft gemäß des Zeitplans, Abschluss geplant 31.12.2023 zzgl. Nacharbeiten.

Anschaffung digitaler Arbeitsgeräte geplant.

e) Gymnasium Lüchow

Anschaffung digitaler Arbeitsgeräte geplant.

f) KGS Drawehn-Schule Clenze

Arbeiten laufen zur Zufriedenheit aller Beteiligten; Fertigstellung ist für Sommerferien geplant. Restarbeiten ggf. bis zu den Herbstferien.
Anschaffung digitaler Arbeitsgeräte geplant.

g) Fritz-Reuter-Gymnasium Dannenberg

Eine Bestandsaufnahme ist erfolgt und das Leistungsverzeichnis wird erstellt. Die Umsetzung der Maßnahme wird vermutlich in den Osterferien 2024 beendet sein.
Die Musikräume sind provisorisch angebunden, Ausschreibung der Restarbeiten ohne Angebote.

In der Sporthalle kommt eine Glasfaserleitung aus der NBS an, welche voraussichtlich genutzt werden kann. Genauere Planung ab Sommerferien.
Anschaffung digitaler Arbeitsgeräte geplant.

h) Nicolas-Born-Schule Dannenberg

Wegen der geplanten Kernsanierung werden keine Gelder des Digitalpakts in die Netzwerkinfrastruktur investiert. WLAN-Versorgung soll stabilisiert und digitale Arbeitsgeräte angeschafft werden. Beginn der Arbeiten am 18.07.2023.

Anlagen:

Aufstellung Anträge u. Beschaffungen

Klimawirkung:

Der Fachdienst Klimaschutz und Mobilität hat die Klimawirkungsprüfung:

nicht beratend begleitet
beratend begleitet
mitgezeichnet

Finanzielle Auswirkungen:

Mittel des Digitalpakts 1,9 Mio EUR

gez. D. Schulz