

**Sitzungsvorlage**  
Info-Vorlage

Nr.: 2023/746

<b>Sachstand Digitalpakt</b>
------------------------------

Ausschuss Schule und Kultur (Kreisschulausschuss)	05.10.2023	TOP 3.2.
--	------------	----------

Die bisherige Sachbearbeiterin ist zum 31.05.2023 auf eigenen Wunsch aus dem Arbeitsverhältnis ausgeschieden. Das Team der Schulverwaltung kann diesen Ausfall einer Vollzeitkraft nicht kompensieren; der Verwaltungsleitung liegen Mitteilungen über drohende Arbeitsrückstände / Gefährdungsanzeigen mit dem Hinweis auf den drohenden Verlust von Fördermitteln vor. Das Team der Schulverwaltung ist nach Kräften bemüht, die anstehenden Aufgaben zu erledigen. Zum 01.10.2023 ist die Besetzung der vakanten Vollzeitstelle „Digitalisierung an Schulen“ mit einer Teilzeitkraft (30 Wochenstunden) geplant. Die Einarbeitung der neuen Kollegin wird einige Zeit in Anspruch nehmen. Die Situation wird dadurch verschärft, dass im Bereich der Schulverwaltung weitere Stellenanteile unbesetzt sind.

Es wurden alle möglichen Gelder aus dem Digitalpakt beantragt. Die bereits bewilligten Zuwendungen sowie den Bearbeitungsstand der Beschaffungen erhalten Sie als tabellarische Übersicht. Das Ergebnis der weiteren gestellten Anträge befindet sich noch in der Prüfung.

Auch nach Rücksprache mit dem Gebäudemanagement wird zum Sachstand Digitalpakt wie folgt berichtet:

- a) Bernhard-Varenius-Schule Hitzacker:  
Die Abnahme hat am 06.07.2023 stattgefunden, Mängelbeseitigung steht aus.  
Anschaffung digitaler Arbeitsgeräte geplant.  
Die Sporthalle soll über Richtfunk angebunden werden. Es wird im UG ein Unterrichtsraum mit entsprechenden Anschlüssen eingerichtet und die Halle mit WLAN versorgt. Die Maßnahme befindet sich zurzeit in Planung. Umsetzung voraussichtlich bis Ende der Herbstferien.
- b) Elbauenschule Gartow (Grund- und Oberschule)  
Die Abnahme hat stattgefunden, die Mängelbeseitigung wurde durchgeführt.  
Die Schlussrechnung liegt nun vor.  
Anschaffung digitaler Arbeitsgeräte geplant.
- c) BBS Lüchow  
Eine Aufteilung der Maßnahmen hat stattgefunden. Die Schule hat bereits mit der Planung und Umsetzung begonnen.  
Der Auftrag ist nun erteilt, das Bauanlaufgespräch findet voraussichtlich in KW 39 statt. Die Durchführung ist bis Ostern 2024 geplant.  
Die Kosten für die Anbindung der Jeetzel Oberschule sind noch nicht konkret geschätzt.  
Die Anbindung der Sporthalle kann über eine direkte Glasfaserverbindung zur Schule (Gymnasium, Schulweg 2) erfolgen. Die geplante Sanierung der Sporthalle wird hier mit berücksichtigt.  
  
Anschaffung digitaler Arbeitsgeräte geplant.
- d) Jeetzel-Oberschule Lüchow  
Die Arbeiten laufen und Gebäudemanagement ist mit dem Stand der Umsetzung zufrieden.  
Der Durchführungsfortschritt verläuft gemäß des Zeitplans, Abschluss geplant 31.12.2023 zzgl. Nacharbeiten.  
Anschaffung digitaler Arbeitsgeräte geplant.
- e) Gymnasium Lüchow  
Anschaffung digitaler Arbeitsgeräte geplant.

- f) KGS Drawehn-Schule Clenze  
Arbeiten laufen zur Zufriedenheit aller beteiligten. Die Abnahme hat am 22.08.2023 stattgefunden, die Mängelbeseitigung steht aus.  
Anschaffung digitaler Arbeitsgeräte geplant.
- g) Fritz-Reuter-Gymnasium Dannenberg  
Eine Bestandsaufnahme ist erfolgt und das Leistungsverzeichnis wird erstellt. Die Umsetzung der Maßnahme wird vermutlich in den Osterferien 2024 beendet sein.  
Die Musikräume sind provisorisch angebunden, Ausschreibung der Restarbeiten ohne Angebote. Neue Ausschreibung läuft, Submission am 17.08.2023, Auftrag erteilt. Die Arbeiten beginnen voraussichtlich im Januar 2021.  
In der Sporthalle kommt eine Glasfaserleitung aus der NBS an, welche voraussichtlich genutzt werden kann. Genauere Planung ab Sommerferien.  
Anschaffung digitaler Arbeitsgeräte geplant.
- h) Nicolas-Born-Schule Dannenberg  
Wegen der geplanten Kernsanierung werden keine Gelder des Digitalpakts in die Netzwerkinfrastruktur investiert. WLAN-Versorgung soll stabilisiert und digitale Arbeitsgeräte angeschafft werden.  
Beginn der Arbeiten am 18.07.2023. Die Arbeiten im 2. OG sind bereits abgeschlossen, die Arbeiten im 1. OG werden in den Herbstferien durchgeführt.

**Anlagen:**

Aufstellung Anträge und Beschaffungen

**Finanzielle Auswirkungen:**

Mittel des Digitalpakts 1,9 Mio EUR

gez. D. Schulz